

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Ημερ. 5/8/2011

Τίτλος Έργου	Προϋπολογισμός(€)	Κατάσταση Έργου	Λεπτομέρειες	Απαιτούμενες Ενέργειες/Εκκρεμότητες		Αρμόδιος Φορέας (Διαχειριστική Αρχή-ΔΑ, Ενδιάμεσος Φορέας-ΕΦ)	
				Ενέργεια	Χρονοδιάγραμμα		
Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου	21.300.000	Έχει Υποβληθεί Αναθεωρημένο ΤΔΕ. Έχει εκδοθεί Νέα Απόφαση Ένταξης Έργου στις 27.7.2011.	Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων στις 3 Κοινότητες και την κατασκευή ενός κοινού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στον Αστρομερίτη. Περιλαμβάνει επίσης τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων προς τον σταθμό και τα αντλιοστάσια, καθώς επίσης και την δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα διάθεσης της επεξεργασμένης λάσπης. Χρονική διάρκεια: 10/10/2008 - 30/06/2015	1	Υποβολή ΤΔΕ 1η Έκδοση	Φεβρουάριος 2009	ΤΑΥ
				2	Υποβολή Αναθεωρημένου ΤΔΕ	Ιούλιος 2011	ΤΑΥ
				3	Αξιολόγηση ΤΔΕ 1η Έκδοση	Μάρτιος 2009 - Μάιος 2009	Τμήμα Ελέγχου(ΕΦ)
				4	Αξιολόγηση Αναθεωρημένου ΤΔΕ	Ιούλιος 2011	Τμήμα Ελέγχου(ΕΦ)
				5	Έκδοση Απόφασης Ένταξης Έργου	14.5.2009	Τμήμα Ελέγχου(ΕΦ)
				6	Έκδοση Νέας Απόφασης Ένταξης Έργου	27.7.2011	Τμήμα Ελέγχου(ΕΦ)
				7	Δημιουργία Άρθρου, όπου απαιτείται	01.09.2008	Γρ. Προγραμματισμού (ΔΑ)
				8	Ετοιμασία Περιβαλλοντικών Μελετών	16.04.2005	ΤΑΥ
				9	Ετοιμασία Τεχνοοικονομικών Μελετών	ΝΑΙ	ΤΑΥ
				10	Προκήρυξη προσφορών για Συμβούλους	ΝΑΙ	ΤΑΥ
				11	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων	Νοέμβριος 2004	ΤΑΥ
				12	Ετοιμασία Εγγράφων Προσφορών	ΝΑΙ	ΤΑΥ
				13	Ποιοτικός Έλεγχος Εγγράφων Προσφορών	1) Δίκτυο Συλλογής Λυμάτων - 17.06.2008 2) Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων - 10.09.2010	Τμήμα Ελέγχου(ΕΦ)
				14	Έλεγχος Εγγράφων Προσφορών/ Έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας με τη νομοθεσία Προκήρυξης των Εγγράφων Διαγωνισμού και Ανάθεσης της Σύμβασης	1) Προμήθεια και Εγκατάσταση Αποχετευτικού Συστήματος στο Σύμπλεγμα Αστρομερίτη, Περιστερώνας, Ακακίου 8.10.2008 (Π. Προκήρυξης), 6.3.2009 (Π. Ανάθεσης) 2) Μελέτη Ελλείματος Χρηματοδότησης 15.10.2008 (Π. Προκήρυξης), 29.10.2008 (Π. Ανάθεσης) 3) Παροχή Υπηρεσιών Τεσσάρων (4) Πολιτικών Μηχανικών για την Εκτέλεση του Έργου 11.11.2009 (Π. Προκήρυξης), 28.1.2010 (Π. Ανάθεσης) 4) Παροχή Υπηρεσιών για Αναθεώρηση την Μελέτης Υπολογισμού Έλλειματος Χρηματοδότησης 6.11.2009 (Π. Προκήρυξης), 19.11.2009 (Π. Ανάθεσης) 5) Σχεδιασμός, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αστρομερίτη και Συναφών Εργασιών 13.09.2010 (Π. Προκήρυξης)	Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
				15	Εξασφάλιση πιστοποιητικού για την συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στο περιβάλλον (όπου απαιτείται)	5.12.2007	Υπηρεσία Περιβάλλοντος
				16	Εξασφάλιση πιστοποιητικού για την συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην ισότητα των φύλων (όπου απαιτείται)	Δ/Ε	Υπουργείο Διακισύνης και Δημόσιας Τάξης
				17	Εξασφάλιση πιστοποιητικού για την συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στη μη Διάκριση (όπου απαιτείται)	Δ/Ε	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
				18	Αξιολόγηση Προσφορών - Υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης	1) Κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων - Απρίλιος 2009 2) Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων - Μάρτιος 2011 & Ιανουάριος 2012	ΤΑΥ
				19	Έλεγχος της διαδικασίας αξιολόγησης Προσφορών και ανάθεσης του Έργου	1) Κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων - Απρίλιος 2009 2) Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων - Απρίλιος 2011 & Φεβρουάριος 2012	Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
				20	Υπογραφή συμβολαίων	1) Κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων - Απρίλιος 2009 2) Σχεδιασμός και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και συναφών εργασιών - Σεπτέμβριος 2012	ΤΑΥ
				21	Έναρξη εργασιών	Κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων - Μαΐος 2009	ΤΑΥ
				22	Πληρωμή προκαταβολής στον Ανάδοχο	Κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων - Μαΐος 2009	ΤΑΥ
				23	Προσωρινή Παραλαβή Έργου	Κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων - 4.8.2011	ΤΑΥ
				24	Λήξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων	Κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων - 4.2.2013	ΤΑΥ