

Τίτλος Έργου	Προϋπολογισμός(€)	Κατάσταση Έργου	Λεπτομέρειες	Απατούμενες Ενέργειες/Εκκρεμότητες			
				Ενέργεια	Χρονοδιάγραμμα	Αρμόδιος Φορέας (Διαχειριστική Αρχή-ΔΑ, Ενδιάμεσος Φορέας-ΕΦ, Δικαιούχος-ΔΧ)	
<b>Εγκατάσταση Αποχετευτικού Συστήματος Αθηνών</b>	13.200.000	Έχει Υποβληθεί ΤΔΕ. Έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης Έργου στις 14.5.2009.	Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου συλλογής λυμάτων, αγωγού μεταφοράς λυμάτων, κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και δεξαμενής αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού και συστήματος διάθεσης επεξεργασμένου νερού και λάσπης. Έχει γίνει η προκήρυξη της προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση του δικτύου συλλογής λυμάτων.	1	Υποβολή ΤΔΕ 1η έκδοση	Αναθεωρημ. Φεβρ. 2009	TAY
				2	Υποβολή Αναθεωρημένου ΤΔΕ 2η έκδοση	Ιούλιος 2011	TAY
				3	Αξιολόγηση ΤΔΕ 1η έκδοση	Μαρ 09 - Μάιος 09	Διεύθυνση Ελέγχου(ΕΦ)
				4	Αξιολόγηση Αναθεωρημένου ΤΔΕ 2η έκδοση	Αναμένεται	Διεύθυνση Ελέγχου(ΕΦ)
				5	Έκδοση Απόφασης Ένταξης Έργου	19.05.2009	Διεύθυνση Ελέγχου(ΕΦ)
				6	Έκδοση Νέας Απόφασης Ένταξης Έργου	Αναμένεται	Διεύθυνση Ελέγχου(ΕΦ)
				7	Δημιουργία Άρθρου, όπου απαιτείται	27/1/2009	Γρ. Προγραμματισμού(ΔΑ)
				8	Ετοιμασία Περιβαλλοντικών Μελετών	19.04.2005 Αρχική 9.04.2008 Αναθεωρ.	TAY
				9	Ετοιμασία Τεχνοοικονομικών Μελετών	NAI	TAY
				10	Προκήρυξη προσφορών για Συμβούλους	NAI	TAY
				11	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων	Νοέμβριος 2004	TAY
				12	Ετοιμασία Εγγράφων Προσφορών	NAI	TAY
				13	Ποιοτικός Έλεγχος Εγγράφων Προσφορών	Δίκτυο Συλλογής Λυμάτων 27.05.2009	Διεύθυνση Ελέγχου(ΕΦ)
				14	Έλεγχος Εγγράφων Προσφορών/ Έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας με τη νομοθεσία Προκήρυξης των Εγγράφων Διαγωνισμού και Ανάθεσης της Σύμβασης	1) Προμήθεια και Εγκατάσταση Αποχετευτικού Συστήματος του Δήμου Αθηνών 14.04.2009 (Π. Προκήρυξης) και 06.10.2009 (Π. Ανάθεσης) 2) Μελέτη Έλλειματος Χρηματοδότησης 15.10.2008 (Π. Προκήρυξης) και 29.10.2008 (Π.Ανάθεσης) 3)Παροχή Υπηρεσιών 3 Πολιτικών Μηχανικών για την Εκτέλεση του Έργου 25.11.2009 (Π. Προκήρυξης) και 12.02.2010 (Π. Ανάθεσης) 4) Παροχή Υπηρεσιών για Αναθεώρηση της Μελέτης Έλλειματος Χρηματοδότησης 06.11.2009 (Π. Προκήρυξης) και 19.11.2009 (Π. Ανάθεσης)	Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
				15	Εξασφάλιση πιστοποιητικού από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στο περιβάλλον (όπου απαιτείται)	NAI (24.03.09)	Υπηρεσία Περιβάλλοντος
				16	Εξασφάλιση πιστοποιητικού από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην ισότητα των φύλων (όπου απαιτείται)	Δ/Ε	Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
				17	Εξασφάλιση πιστοποιητικού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στη μη Διάκριση (όπου απαιτείται)	Δ/Ε	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
				18	Προκήρυξη προσφορών κατασκευής έργου	1) 27.4.09 Δίκτυο συλλογής	TAY
				15	Κατακύρωση προσφορών (Ποσό Συμβολαίου)	Αναμένεται Οκτώβριο 2009 για το δίκτυο συλλογής	TAY
				16	Έλεγχος της διαδικασίας αξιολόγησης Προσφορών και ανάθεσης του Έργου	Οκτώβριο 2009 για το δίκτυο συλλογής	Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
				17	Υπογραφή συμβολαίου	Νοέμβριο 2009 για το δίκτυο συλλογής	TAY
18	Έναρξη εργασιών	Δεκέμβριος 2009 για το δίκτυο συλλογής	TAY				
19	Πληρωμή προκαταβολής στον Ανάδοχο	Δεκέμβριος 2009 για το δίκτυο συλλογής	TAY				
20	Προσωρινή Παραλαβή Έργου	Αναμένεται Οκτώβριο 2011 για το δίκτυο συλλογής	TAY				
21	Λήξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων	Αναμένεται Μάιο 2013 για το δίκτυο συλλογής	TAY				