



ΔΙΑΦΟΡΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
οι ιδέες μας, πρόξη και ανάπτυξη

| | |
|----------------|------|
| GIS | |
| ΠΡΟΓΡΑΜ. | |
| ΜΕΛ. | |
| ΔΙΑΓ.&ΣΥΜ. | |
| ΠΛΗΡ.ΔΗΜ. | |
| ΑΠΟΧ. | |
| Π.ΕΦ.ΟΛ.31/271 | |
| ✓ ΠΛΥ (Κ) | 8911 |
| Δ/ΝΤΗΣ | |



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Υπουργείο
Συγκοινωνιών και
Έργων (ΕΦΙ)

Αρ. Φακ. 2.12.07/ΕΠ
Τηλ. 22800283

ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ✓
Λεωφόρος Κέννεντυ 100 - 110,
1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία

Ημερομηνία: 03/01/2013

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποχετευτικό Σύστημα του Δήμου Αθηνών (41020 / 2)****ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Κ134-132

Επιθυμώ να αναφερθώ στην αίτηση σας με αρ. φακ. 2.12.019.06.03.01 και ημερομηνία 19/11/2012, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για νέα αξιολόγηση του πιο πάνω Έργου, και έχοντας υπόψη,

- την απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό Ε(2007) 4351 της 17-ΙΧ-2007, με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
- την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 65.794 και ημερομηνία 4 Ιουλίου 2007, με την οποία ορίστηκε ο Ενδιάμεσος Φορέας και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του,
- την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ στις 16 Νοεμβρίου 2007, με την οποία εγκρίθηκαν τα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης για ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
- την με αρ. ΕΠ1/1.2/1/07.2008 και ημερομηνία 31/07/2008 Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για το ΕΠ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
- το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως καταγράφεται στο Φύλλο Αξιολόγησης του Έργου,

να σας πληροφορήσω ότι αποφασίστηκε η ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΠ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. [Το Τεχνικό Δελτίο Έργου επισυνάπτεται (**Συνημμένο 4**)]

2. Ειδικότερα τα **βασικά στοιχεία του Έργου** είναι τα ακόλουθα:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τίτλος: | Αποχετευτικό Σύστημα του Δήμου Αθηνών |
| Άξονας / Ειδικός Στόχος / Κατηγορία Έργων (εάν εφαρμόζεται) ¹ στον οποίο εντάσσεται το έργο: | (ΑΠ1) Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας/(ΕΣ2) Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων/ |
| Σύντομη Περιγραφή Έργου (φυσικό αντικείμενο): | (α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων (περίπου 37.9 χλμ.) και την κατασκευή ενός Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων (δυναμικότητας 1.078 κ.μ. ημερησίως για το έτος 2034). Περιλαμβάνονται επίσης ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων προς το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, η δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένου Νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης. (β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο προϋποθέτει τις Νομικές Δεσμεύσεις που αναφέρονται στο Β2. Αυτή τη χρονική περίοδο διανύεται η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων για το δίκτυο συλλογής λυμάτων και αναμένεται η προκήρυξη του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, της δεξαμενής αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, του κεντρικού συστήματος διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και του συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. (γ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κατασκευαστικό μέρος του Έργου έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα το έτος 2034 κατά το οποίο ο ισοδύναμος πληθυσμός (i.π) που θα εξυπηρετείται από το Έργο υπολογίζεται στις 6.451 και η παραγωγή του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση στα 0,22 εκατ. κ.μ ετησίως. Η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στην εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα, της οποίας κύριος στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος. |
| Δικαιούχος: | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |

| Δείκτες Έκρωών: | Όνομασία | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Στόχος |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| | Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε περιοχές της υπαίθρου | Αριθμός | 1 |
| | Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ετησίως | εκ. κ. μ | 0,22 |
| | Εγκατάσταση δικτύων συλλογής λυμάτων | Χλμ. | 37,90 |
| | Σύνδεση ιδιωτικών παροχών | Αριθμός | 2433 |
| | Συνολικός όγκος υγρών αποβλήτων που συλλέγονται (μέση ημερήσια ροή λυμάτων) | Κυβικά μέτρα ανά μέρα | 595 |
| | Πληθυσμός που συνδέεται με κεντρικό δίκτυο συλλογής | Ποσοστό (%) πληθυσμού της περιοχής του έργου | 100 |
| Ημερομηνία Έναρξης Υλοποίησης [Αν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων] ² : | 07/05/2009 | | |
| Ημερομηνία Λήξης Υλοποίησης [Αν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων] ³ | 31/12/2015 | | |
| Συνολική Διάρκεια του Έργου | 79,8(μήνες) | | |
| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: | Ανέρχεται σε 13.795.493,00€ | | |
| Ποσό ΦΠΑ: | Ανέρχεται σε 1.872.542,00€ | | |
| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: | Ανέρχεται σε 13.795.493,00€ ⁴ | | |
| Επιλέξιμη Ιδιωτική Συμμετοχή: | Ανέρχεται σε (0,00€) | | |
| Συντελεστής Ελλείμματος Χρηματοδότησης: | Ανέρχεται σε (55,00 %) | | |
| Επιλέξιμο Ποσό μετά την Εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης: | Ανέρχεται σε (7.587.521,15 €) | | |
| Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία, οι αναγκαίες πιστώσεις παραχωρούνται κάτω από το Κεφάλαιο και Άρθρο του Κρατικού Προϋπολογισμού: | Κεφάλαιο | Άρθρο | |
| | 120671 | 08761 | |
| Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν είναι Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία αλλά Ημικρατικός Οργανισμός ή Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλος Φορέας Δημοσίου Δικαίου, για την απρόσκοπτη μεταφορά της Δημόσιας ή/και Κοινοτικής Συμμετοχής πιστώσεις παραχωρούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κάτω από το Κεφάλαιο και Άρθρο: | Κεφάλαιο | Άρθρο | |
| | | | |

¹ Η κατηγορία έργων αναγράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες εκδίδεται πρόσκληση για συγκεκριμένη Κατηγορία Έργων.

² Πρόκειται την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Νομικής Δέσμευσης.

³ Τελική ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015. Παρατίθεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας Νομικής Δέσμευσης.

⁴ Η Κοινοτική συμμετοχή θα αναλύεται κατά έτος σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.

| ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ⁵ |
| | ΠΟΣΟ (€) | ΠΟΣΟ (€) | ΠΟΣΟ (€) |
| 2009 | 474.641,00 | 474.641,00 | 0,00 |
| 2010 | 2.384.533,00 | 2.384.533,00 | 0,00 |
| 2011 | 2.544.595,00 | 2.544.595,00 | 0,00 |
| 2012 | 259.821,00 | 259.821,00 | 0,00 |
| 2013 | 2.603.465,00 | 2.603.465,00 | 0,00 |
| 2014 | 5.016.688,00 | 5.016.688,00 | 0,00 |
| 2015 | 511.750,00 | 511.750,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13.795.493,00 | 13.795.493,00 | 0,00 |

που εφαρμόζεται.

4. Ο χρονικός προγραμματισμός δαπανών ανά εξάμηνο βάσει του οποίου ο Δικαιούχος θα υλοποιήσει το έργο παρουσιάζεται στο **Συνημμένο 1**.

5. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου, πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω καταγράφονται στο **Συνημμένο 2**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης Ένταξης Έργου (ΑΕΕ). Σημειώνεται ότι, ορισμένες από τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου εξειδικεύονται περαιτέρω στις σχετικές εγκυκλίους/οδηγούς της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πιστοποίησης, τις πρόνοιες των οποίων πρέπει να τηρεί ο Δικαιούχος.

6. Η μη τήρηση από το Δικαιούχο, των υποχρεώσεων και των όρων της παρούσας ΑΕΕ, είναι δυνατό να οδηγήσει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση και διακοπή της χρηματοδότησης, ή και στην απένταξη του έργου από το ΕΠ και ανάλογα με την περίπτωση, στην επιβολή νομικών κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Νομοθεσίες.

5. Σύμφωνα και με τις απαιτήσεις που θα έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου υποβάλλεται, όπου απαιτείται, αίτημα παραχώρησης πιστώσεων στο προαναφερόμενο Κεφάλαιο και Άρθρο, για την απρόσκοπτη προώθηση/συνέχιση του Έργου, στον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, σύμφωνα με τις νενομισμένες διαδικασίες (αφορά Δικαιούχους που είναι Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες).

6. Η παρούσα ΑΕΕ τροποποιείται στην περίπτωση που διαφοροποιηθεί είτε το φυσικό αντικείμενο του Έργου και οι σχετικοί δείκτες εκρών όπως αυτά καθορίζονται πιο πάνω, είτε ο προϋπολογισμός του Έργου, είτε ο Δικαιούχος ή/και άλλος εμπλεκόμενος φορέας του Έργου, είτε η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής και παρατίθενται στο **Συνημμένο 3**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΑΕΕ.

Το Υπουργείο/Τμήμα/ Υπηρεσία/ Οργανισμός (αναγράφεται το όνομα του Δικαιούχου του συγκεκριμένου έργου) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως Δικαιούχος του Έργου θα πρέπει, να υπογράψει την αποδοχή των όρων της παρούσας ΑΕΕ και να την επιστρέψει στον Ενδιάμεσο Φορέα το αργότερο εντός **15 ημερών** από την ημερομηνία λήψης της.

8. Το όνομα του Δικαιούχου, ο τίτλος του Έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στο Έργο θα περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Δικαιούχων που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006.

Προϊστάμενος Ενδιάμεσου Φορέα

.....

 4/1/13

Ημερομηνία: 03 Ιανουαρίου 2013..

Προϊστάμενος Δικαιούχου:

.....


Ημερομηνία: ..9/1/2013

Συνημμένα:

- Συνημμένο 1: Χρονικός Προγραμματισμός Δαπανών Έργου ανά Εξάμηνο
- Συνημμένο 2: Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Δικαιούχου
- Συνημμένο 3: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Έργου
- Συνημμένο 4: Τεχνικό Δελτίο Έργου

Κοινοποιήσεις:

- Γενικό Ελεγκτή
- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών
- Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού (Διαχειριστική Αρχή)
- Γενικό Λογιστή (Αρχή Πιστοποίησης)
- Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1**ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ**

| ΕΤΟΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (€) | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (€) | ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2009 | 0,00 | 474.641,00 | 474.641,00 |
| 2010 | 122.288,00 | 2.262.245,00 | 2.384.533,00 |
| 2011 | 1.332.803,00 | 1.211.792,00 | 2.544.595,00 |
| 2012 | 175.127,00 | 84.694,00 | 259.821,00 |
| 2013 | 2.000.402,00 | 603.063,00 | 2.603.465,00 |
| 2014 | 2.503.369,00 | 2.513.319,00 | 5.016.688,00 |
| 2015 | 23.980,00 | 487.770,00 | 511.750,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | 13.795.493,00 |

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Δικαιούχου

(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Απόφασης Ένταξης Έργου)

Ο Δικαιούχος, πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του έργου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Υποβολή στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), Δελτίου Νομικής Δέσμευσης μετά την συνομολόγηση κάθε Δημόσιας Σύμβασης ή ανάλογου εγγράφου σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. αυτεπιστασία), σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ). Το Δελτίο Νομικής Δέσμευσης πρέπει να υποβληθεί, ελεγχθεί και επικυρωθεί προτού αρχίσει η υποβολή των Δελτίων Δαπανών.
- Υποβολή στον ΕΦ των Δελτίων Δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ. Κάθε Δελτίο Δαπανών θα συνοδεύεται από αντίγραφα των τιμολογίων, αποδείξεων ή άλλων εγγράφων ίσης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.
- Ενημέρωση του ΕΦ με την υποβολή των Δελτίων Παρακολούθησης Έργου σε εξαμηνιαία βάση. Τα τυποποιημένα αυτά Δελτία καταγράφουν την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.
- Τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση του έργου και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον, τις Κρατικές Ενισχύσεις, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τη μη διάκριση συμπεριλαμβανομένων και των προνοιών για την προσβασιμότητα, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τη σχετική Εγκύκλιο της ΔΑ. Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει για κάθε διαδικασία συνομολόγησης Δημόσιας Σύμβασης (Έγγραφα Προσφορών και διαδικασίες ανάθεσης), να εξασφαλίζεται το πιστοποιητικό συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

- [Αποστολή στον ΕΦ για ποιοτικό έλεγχο των αναγκαίων μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για κάθε προτεινομένη Δημόσια Σύμβαση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.]⁶
- Τήρηση των κανόνων και υποχρεώσεων για δημοσιότητα, όπως καταγράφονται στο Άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και εξειδικεύονται στα άρθρα 2-10 του Κεφαλαίου II του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΔΑ.
- [Λειτουργία μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και την υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού επαλήθευσης των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.]⁷
- Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για το Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι επιλέξιμες πληρωμές, που θα αντιστοιχούν με τις δηλούμενες στα Δελτία Δαπανών.
- Διασφάλιση “επαρκούς διαδρομής ελέγχου” (audit trail) σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 15 και 19 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
- Τήρηση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διενέργεια δειγματοληπτικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων από Ελεγκτικά Όργανα, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων/βελτιώσεων του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των αναδόχων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Νοείται ότι για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις/βελτιώσεις γίνουν μετά από εισήγηση οποιουδήποτε Ελεγκτικού Οργάνου, πρέπει να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του ΕΦ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο της ΔΑ.
- Τήρηση των Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών όπως καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο της ΔΑ.
- Τήρηση πλήρους αρχείου-φακέλου ανά έργο (Μόνιμο Φάκελο Έργου) και στην περίπτωση που απαιτείται η τήρηση πρόσθετων φακέλων αυτοί πρέπει να συνδέονται με το μόνιμο φάκελο έργου. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση τήρησης των

⁶ Τα κείμενα που βρίσκονται μέσα σε αγκύλες [] εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται από τη φύση του Έργου.

πρωτότυπων παραστατικών σε φακέλους του Λογιστηρίου, γίνεται αναφορά και ο φάκελος του Λογιστηρίου συνδέεται και πάλι με τον μόνιμο φάκελο έργου. Επιπλέον κατευθύνσεις δύνανται να δοθούν από τον ΕΦ ή/και από τη ΔΑ.

- Τήρηση όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του ΕΠ, ή μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και ελέγχους για πράξεις που περιλήφθηκαν στο μερικό κλείσιμο του ΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 89 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Επομένως όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα φυλάσσονται και καταστρέφονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο ΕΦ.
- Τήρηση όλων των προνοιών των σχετικών Εγκυκλίων της ΔΑ και της Αρχής Πιστοποίησης (ΑΠ) που αφορούν την διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
- Κοινοποίηση στον ΕΦ των απαιτούμενων εγγράφων που αφορούν στο Έργο και σχετίζονται με τις επαληθεύσεις δαπανών και την παρακολούθηση του Έργου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών εγκυκλίων της ΔΑ.
- Να θέτει, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, στη διάθεση του ΕΦ, της ΔΑ, της ΑΠ, της Αρχής Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και γενικότερα σε όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία του έργου.
- Καταγραφή και κοινοποίηση στον ΕΦ λαθών και παραλήψεων που τυχόν εντοπιστούν καθώς και ανακτήσεων.
- Να δέχεται επιτόπιες σε κάθε περίπτωση επαληθεύσεις από τον ΕΦ, καθώς και δειγματοληπτικές επαλήθευσης δαπανών ή/και άλλες επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη ΔΑ ή/και την ΑΠ, καθώς και ελέγχους από την Αρχή Ελέγχου και ελεγκτικά όργανα της ΕΕ.
- Να ενημερώνει με τα κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της συνομολόγησης συμβάσεων, τον ανάδοχο του Έργου, για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης ότι θα διεξάγονται επιτόπιες επαληθεύσεις

από τον αρμόδιο ΕΦ, καθώς και δειγματοληπτικές επαληθεύσεις από τη ΔΑ ή/και την ΑΠ.

- [Να αναλαμβάνει, στις περιπτώσεις πολεοδομικών και κοινοτικών Έργων για τα οποία θα υπάρχει και συνεισφορά των εμπλεκόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, την εξασφάλιση της συνεισφοράς αυτής είτε σε μετρητά είτε σε δάνεια (με Κυβερνητική εγγύηση όπου χρειάζεται) η οποία θα κατατίθεται στα Έσοδα του Κράτους].

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΈΡΓΟΥ**1. Λόγοι και Διαδικασίες Τροποποίησης**

Η τροποποίηση των Απόφασης Ένταξης Έργων (ΑΕΕ) πραγματοποιείται όταν αλλάζουν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα του έργου, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

- Το φυσικό αντικείμενο του έργου και οι σχετικοί δείκτες εκρών, όπως αυτά καθορίζονται στην ΑΕΕ.
- Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ή Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Επιλέξιμη Δαπάνη.
- Ο Δικαιούχος (ή / και άλλος εμπλεκόμενος φορέας) του έργου.
- Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη αλλαγή πέραν των πιο πάνω δεν θα απαιτεί τροποποίηση της ΑΕΕ και του αρχικού ΤΔΕ.

Ανάλογα με το εύρος και το μέγεθος των αλλαγών των παραπάνω βασικών δεδομένων εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες τροποποίησης:

- Τροποποίηση χωρίς επαναξιολόγηση του έργου.
- Τροποποίηση με επαναξιολόγηση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΕ μπορεί να κινηθεί είτε από το Δικαιούχο ή από τον κατά περίπτωση αρμόδιο ΕΦ.

2. Τροποποίηση χωρίς Επαναξιολόγηση του Έργου

Τροποποίηση της ΑΕΕ χωρίς επαναξιολόγηση του έργου γίνεται στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι κύριες συνολικές συνιστώσες του φυσικού αντικειμένου του έργου (βασικό σχέδιο του έργου) και η αντίστοιχη μεταβολή όλων των δεικτών εκρών του έργου είναι το πολύ $\pm 10\%$.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός (όλων των Νομικών Δεσμεύσεων) του έργου μεταβάλλεται το πολύ μέχρι $\pm 10\%$. Για έργα με προϋπολογισμό κάτω από ένα εκατομμύριο Ευρώ, ο προϋπολογισμός μπορεί να μεταβληθεί μέχρι και 100.000 Ευρώ, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό του έργου, νοουμένου ότι οι διαφοροποιήσεις του προϋπολογισμού είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της διαδικασίας δημοσίων προσφορών για επιμέρους συμβάσεις που εντάσσονται στο έργο. Νοείται σε κάθε

περίπτωση πρέπει να τηρούνται πλήρως οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και οι πρόνοιες των νόμων και κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων.

- Δεν αλλάζει ο Δικαιούχος ή άλλος εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου.
- Η χρονική περίοδος υλοποίησης του έργου μεταβάλλεται το πολύ μέχρι $\pm 20\%$ και η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής του έργου βρίσκεται εντός της επιλέξιμης περιόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δηλαδή δεν είναι μετά την 31/12/2015. Νοείται ότι η μεταβολή της χρονικής διάρκειας του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς των Δημοσίων Συμβάσεων και να συνάδει με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής ο Δικαιούχος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από έγγραφο αίτημα του αρμόδιου ΕΦ [ή της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ], υποβάλλει στον αρμόδιο ΕΦ τροποποιημένο ΤΔΕ, στο οποίο ενσωματώνονται, στα σχετικά πεδία, οι αλλαγές του έργου. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος ΕΦ [ή η Διαχειριστική Αρχή για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ] ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα ενσωμάτωσης των αλλαγών και προβαίνει στην έγκριση ή μη αποδοχή του τροποποιημένου ΤΔΕ. Σε περίπτωση μη αποδοχής της προτεινομένης τροποποίησης, ο Δικαιούχος καλείται είτε να συμπληρώσει και να υποβάλλει εκ νέου το τροποποιημένο ΤΔΕ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αρμόδιου ΕΦ, είτε να εξακολουθήσει να υλοποιεί το έργο με βάση το ισχύον ΤΔΕ και τη σχετική ΑΕΕ.

Σε περίπτωση έγκρισης της τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου, ο αρμόδιος ΕΦ προχωρεί στην τροποποίηση της ΑΕΕ και επικυρώνει τις αλλαγές των στοιχείων, καταχωρεί δηλαδή την νέα έκδοση του ΤΔΕ στο ΟΠΣ και τροποποιημένη ΑΕΕ μέσω του Συστήματος.

3. Τροποποίηση με Επαναξιολόγηση του Έργου

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της **Ενότητας 2**, για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου απαιτείται η επαναξιολόγηση του έργου, δηλαδή επαναλαμβάνεται η διαδικασία αξιολόγησης του έργου. Ο Δικαιούχος πρέπει να υποβάλει προς τον ΕΦ νέα ολοκληρωμένη πρόταση σε έντυπη μορφή. Στη συνέχεια, ο ΕΦ προχωρεί στη διαδικασία επαναξιολόγησης του έργου. Για επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Δικαιούχος καταχωρεί παράλληλα τη νέα έκδοση του ΤΔΕ στο ΟΠΣ.

Εφόσον η επαναξιολόγηση του έργου αποβεί θετική, ο αρμόδιος ΕΦ [ή η Διαχειριστική Αρχή για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ] προχωρεί σε νέα έκδοση της ΑΕΕ, μέσω του ΟΠΣ, την οποία εκτυπώνει από το σύστημα και αποστέλλει σε έντυπη μορφή στο Δικαιούχο, ο

οποίος την υπογράφει και την επιστρέφει στον ΕΦ. Στη νέα ΑΕΕ επισυνάπτεται το νέο ΤΔΕ που υποβλήθηκε σε έντυπη μορφή.

Εφόσον η επαναξιολόγηση του έργου αποβεί αρνητική, είτε καλείται ο Δικαιούχος να συμπληρώσει και να υποβάλλει εκ νέου το τροποποιημένο ΤΔΕ και τα συναφή έγγραφα και στοιχεία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αρμόδιου ΕΦ [ή της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ], είτε καλείται να εξακολουθήσει να υλοποιεί το έργο με βάση το ισχύον ΤΔΕ και τη σχετική ΑΕΕ, είτε μπορεί να προχωρήσουν οι διαδικασίες για απένταξη του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ



ΔΙΑΦΟΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο

οι ιδέες μας, πράξη και ανάπτυξη



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
2007-2013

Αποχετευτικό Σύστημα του Δήμου Αθηένου

ΕΚΔΟΣΗ 2


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | 3 |
| ΤΜΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 5 |
| ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ | 7 |
| ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ | 8 |
| ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ | 10 |
| ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | 14 |
| ΤΜΗΜΑ Ζ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ | 18 |
| ΤΜΗΜΑ Η: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ | 21 |
| ΤΜΗΜΑ Θ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 23 |
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 28 |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Νοέμβριος 2012



ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Αποχετευτικό Σύστημα του Δήμου Αθηνών |
| A2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ | Sewerage System of Athienou Municipality |
| A3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ | α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 31/7/2008, Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας- Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων |
| | β. ΑΡΙΘΜΟΣ:ΕΠ01/1.2/1/07.2008 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 |
| A5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα |
| A6. ΤΑΜΕΙΟ | Ταμείο Συνοχής |
| A7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας |
| A8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ



| | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|
| A9. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | α. 46 - Επεξεργασία νερού (λύματα) | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | |
| | β. | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | |
| A10. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 01 - Μη επιστρεπτέα ενίσχυση | | |
| A11. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | α.21-Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | |
| | β. | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | |
| A12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) | α. Δήμος Αθηνών | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | |
| | β. | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | |
| A13. ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 05 - Αγροτικές Περιοχές | | |

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| A14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | | |
| A15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Κυριάκος Κύρου | |
| | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | Διευθυντής | |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Λεωφ. Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Γαλλουριώτισσα | |
| | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 22609400 | FAX 22675019 |
| | E-MAIL | director@wdd.moa.gov.cy | |




ΥΠΟΓΡΑΦΗ

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Α16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Λία Γεωργίου | | |  ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | Ανώτερη Υγειονομικός Μηχανικός | | | |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Λεωφ. Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία | | | |
| | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 22609185 | FAX | 22609187 | |
| | E-MAIL | lgeorgiou@wdd.moa.gov.cy | | | |
| Α17. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου | | | |
| Α18. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δημήτρης Παπαπέτρου - Δήμαρχος Αθηένου | | |  ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | Πρόεδρος | | | |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ Αρ. 2, 7600 Αθηένου, Λάρνακα | | | |
| | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 24811370 | FAX | 24522333 | |
| | E-MAIL | mail@athienou.org.cy | | | |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012



ΤΜΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Β1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

(α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων (περίπου 38,1 χλμ.) και την κατασκευή ενός Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων (δυναμικότητας 1.078 κ.μ. ημερησίως για το έτος 2034). Περιλαμβάνονται επίσης ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων προς το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, η δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένου Νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης.

(β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο προϋποθέτει τις Νομικές Δεσμεύσεις που αναφέρονται στο Β2. Αυτή τη χρονική περίοδο υλοποιείται το δίκτυο συλλογής λυμάτων και μετά ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, η δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης.

(γ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κατασκευαστικό μέρος του Έργου έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα το έτος 2034 κατά το οποίο ο ισοδύναμος πληθυσμός (i.π) που θα εξυπηρετείται από το Έργο υπολογίζεται στις 6.451 (για Α' και Β' Φάση) και η παραγωγή του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση στα 0,22 εκατ. κ.μ ετησίως. Η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στην εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα, της οποίας κύριος στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος.


ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| Ε | Β3. ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | Β4. ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | Β5. ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ | | ΕΚΔΟΘΗΚΕ |
| | | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
| 1 | Μελέτη Υπολογισμού Έλλειμματος Χρηματοδότησης | Δημόσια Σύμβαση | | X | ✓ |
| 2 | Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή | Δημόσια Σύμβαση | | X | ✓ |
| 3 | Κατασκευή Δικτύων Συλλογής και αγωγού μεταφοράς Λυμάτων Αθηνών | Δημόσια Σύμβαση | | X | ✓ |
| 4 | Απαλλοτρίωση ή/ και εκμίσθωση γης | Άλλο | | X | |
| 5 | Διαχείριση Λειτουργικών Εξόδων | Άλλο | | X | ✓ |
| 6 | Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την υλοποίηση του Έργου | Δημόσια Σύμβαση | | X | ✓ |
| 7 | Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την επίβλεψη κατασκευής του σταθμού | Δημόσια Σύμβαση | | X | ✓ |
| 8 | Μελέτη και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και των αντλιοστασίων, της Δεξαμενής Αποθήκευσης του Επεξεργασμένου Νερού και του συστήματος Διάθεσης επεξεργασμένου νερού και λάσπης | Δημόσια Σύμβαση | | X | |
| 9 | Έξοδα ηλεκτροδότησης | Άλλο | | X | |
| 10 | Μισθοί Προσωπικού ΤΑΥ για την επίβλεψη κατασκευής | Αυτεπιστασία | | X | ✓ |
| 11 | Αγορά διαφόρων αναλωσίμων και έξοδα σεμιναρίων/συνεδριάσεων και διοργανώσεων | Άλλο | | X | ✓ |
| 12 | Οδοιπορικά για την επίβλεψη κατασκευής | Άλλο | | X | ✓ |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Νοέμβριος 2012



| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| B6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ [όπου απαιτείται στην Πρόσκληση] | 07 - 05 - 2009 |
| B7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ [όπου απαιτείται στην Πρόσκληση] | 31 - 12 - 2015 |
| B8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | 79,8 Μήνες |

ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

| ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Γ1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | Γ2. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Γ3. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ |
| Σύνδεση ιδιωτικών παροχών | Αριθμός | 2.433,00 |
| Πληθυσμός που συνδέεται με κεντρικό δίκτυο συλλογής | Ποσοστό (%) πληθυσμού της περιοχής του έργου | 100,00 |
| Συνολικός όγκος υγρών αποβλήτων που συλλέγονται (μέση ημερήσια ροή λυμάτων) | Κυβικά μέτρα ανά μέρα | 595,00 |
| Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε περιοχές της υπαίθρου | Αριθμός | 1,00 |
| Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ετησίως | εκ. κ. μ | 0,217 |
| Εγκατάσταση δικτύων συλλογής λυμάτων | Χλμ. | 37,90 |


| ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Γ4. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | Γ5. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Γ6. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ |
| Πρόσθετος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων | Ισοδύναμο πληθυσμού (αριθμός) | 5.152,00 |
| Εκ.κ.μ. επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ετησίως | Ποσοστό (%) | 1,21 |
| Χιλιόμετρα εγκατάστασης δικτύων συλλογής | Ποσοστό (%) | 2,92 |

Σημείωση:

Επεξηγηματικές αναφορές για τον υπολογισμό των δεικτών παρακολούθησης επισυνάπτονται στο **Συνημμένο 5.1**.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Νοέμβριος 2012




ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

| ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: | ΝΑΙ | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Δ1. ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ; | X | |
| <p>Σχόλιο: Για τις Νομικές Δεσμεύσεις που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις έχουν εξασφαλιστεί για τις Νομικές Δεσμεύσεις 1,2,6,7 τα πιστοποιητικά συμβατότητας προκήρυξης των εγγράφων και τα πιστοποιητικά ανάθεσης της σύμβασης. Για την Νομική Δέσμευση 3 έχει εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου εγγράφων από το Τμήμα Ελέγχου, το πιστοποιητικό συμβατότητας προκήρυξης των εγγράφων διαγωνισμού, το πιστοποιητικό συμβατότητας addendum και το πιστοποιητικό συμβατότητας ανάθεσης σύμβασης. Για τη Νομική Δέσμευση με Αρ. 8 θα εξασφαλιστεί εκ των προτέρων το Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου από τον Ενδιάμεσο Φορέα. Το δεύτερο στάδιο της εξασφάλισης Πιστοποιητικού Συμβατότητας που αφορά την ανάθεση της υπό αναφορά Νομικής Δέσμευσης θα εξασφαλιστεί όταν ολοκληρωθεί η υποβολή προσφορών, αξιολόγηση τους και ανάθεση της Νομικής Δέσμευσης.</p> <p>Στο Συνημμένο 1 επισυνάπτονται τα Πιστοποιητικά Ποιοτικού Ελέγχου τα οποία έχουν εξασφαλιστεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα, καθώς και τα Πιστοποιητικά Συμβατότητας Προκήρυξης των Εγγράφων Διαγωνισμού και Ανάθεσης Σύμβασης τα οποία έχουν εκδοθεί από την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η οποία διαβεβαιώνει τη συμβατότητα τους με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις.</p> | | |
| Δ2. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; | X | |
| <p>Σχόλιο: Έχουν εξασφαλιστεί οι γνωματεύσεις και τα Πιστοποιητικά Συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική Πολιτική για το Περιβάλλον από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Συνημμένα 2 και 4)</p> | | |
| Δ3. ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; | | X |
| Σχόλιο: | | |
| Δ4. ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία); | | X |
| Σχόλιο: | | |
| Δ5. ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ; | | X |
| Σχόλιο: | | |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δ6. ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ;

X

Τεκμηρίωση: Όλα τα Έγγραφα Προσφορών και οι Προκηρύξεις για τις Νομικές Δεσμεύσεις που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις περιλαμβάνουν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, το λογότυπο των Διαρθρωτικών Ταμείων και γίνεται αναφορά στη συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, όπου εφαρμόζεται.

Γίνεται δημοσίευση των προκηρύξεων στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Στις προκηρύξεις αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του Δικαιούχου, ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους.

Στα Έγγραφα Προσφορών γίνεται αναφορά στην υποχρέωση του αναδόχου για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων κατά την υλοποίηση του έργου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον τύπο και την ονομασία του Έργου, το έμβλημα της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας, το λογότυπο των Διαρθρωτικών Ταμείων και αναφορά στο Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Τα πιο πάνω θα ισχύουν και για τις υπόλοιπες νομικές δεσμεύσεις που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις.


Επίσης, έγινε χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης με δημοσίευση άρθρου από τον Μηχανικό Υλοποίησης του έργου (στο στάδιο κατασκευής του δικτύου συλλογής) στον περιοδικό "Αγρότης", το οποίο και περιελάμβανε πληροφορίες σχετικά με το Συγχρηματοδοτούμενο Αποχετευτικό Έργο. Επίσης έχει δημοσιευθεί δίπτυχο ενημερωτικό έντυπο που έχει ετοιμαστεί από τους Μηχανικούς με Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των 4 Συγχρηματοδοτούμενων Αποχετευτικών Έργων στα πλαίσια ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το συγκεκριμένο έντυπο παρουσιάζεται σε τέσσερις γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Θα γίνουν περαιτέρω δράσεις δημοσιότητας κατά την υλοποίηση του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012



ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Ε1. ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ):

Στο παρόν στάδιο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες όπως Μελέτη Σκοπιμότητας, ΜΕΕΠ για το δίκτυο συλλογής λυμάτων και αγωγό μεταφοράς, Οικονομική Μελέτη, τελικός σχεδιασμός και κατασκευαστικά σχέδια, ΜΕΕΠ για το νέο χώρο του σταθμού και η ανάλογη ΠΕΕΠ για τη χρήση του επεξεργασμένου νερού και λάσπης. Επίσης, έχουν εκδοθεί οι γνώματεύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος για τη ΜΕΕΠ και ΠΕΕΠ και ως εκ τούτου έχει εξασφαλιστεί το ανάλογο Πιστοποιητικό Συμβατότητας. Η Οικονομική Μελέτη αναθεωρήθηκε με βάση την επιλογή του νέου χώρου του σταθμού και άλλα νέα οικονομικά δεδομένα. Επίσης οι συμβάσεις υπ' αριθμό 1,2 που αφορούν τη μελέτη υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης και την αγορά υπηρεσιών μηχανικού για τη κατασκευή του δικτύου συλλογής έχουν ολοκληρωθεί. Για τη σύμβαση υπ' αριθμό 6 που αφορά την αγορά υπηρεσιών μηχανικού για την υλοποίηση του έργου έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο το για 1 χρόνο.

Σε ότι αφορά τη Σύμβαση για την κατασκευή δικτύου συλλογής και αγωγού μεταφοράς λυμάτων, αριθμός 3, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και διανύεται η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων (18 μηνών). Επίσης έχει υπογραφεί το μνημόνιο συναντίληψης για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων μεταξύ του ΤΑΥ και του Φορέα Λειτουργίας που διευκρινίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών.

Σε ότι αφορά τη Σύμβαση για την κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, αριθμός 8, έχουν ολοκληρωθεί τα έγγραφα διαγωνισμού για την προκήρυξη της εν λόγω σύμβασης και αναμένεται η έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου. Η προκήρυξη του σταθμού θα γίνει αφού δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ε2. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ;

ΝΑΙ


ΟΧΙ

Ε3. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ):

Θα πρέπει να αναφέρεται η **σχετική απόφαση απόκτησης γης** ή ακινήτου, όπως και η **ημερομηνία ολοκλήρωσης τυχόν απαλλοτρίωσης**.

- Την κυριότητα του ακινήτου την εξασφαλίζει ο Φορέας Λειτουργίας, δηλαδή το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου, που πρόεδρος του είναι ο Δήμαρχος Αθηένου. Η διαδικασία απαλλοτρίωσης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου βρίσκεται στα τελικά στάδια της. Συγκεκριμένα στις 29/07/08 το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου άρχισε τη διαδικασία απαλλοτρίωσης του ακινήτου. Έχει ολοκληρωθεί και εκδοθεί η γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης στις 07/05/2010, το διάταγμα απαλλοτρίωσης στις 21/04/2011 και το διάταγμα επίταξης στις 07/05/2011 (**Συνημμένο 7.1, 7.2 και 7.3**). Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας, έχει ολοκληρωθεί η έκθεση υπολογισμού της καταβλητέας αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για την κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Έχει γίνει η προσφορά της καταβλητέας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες της γης όπου έχουν φέρει ενστάσεις και η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012

Ε4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | ΑΡΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Π.Χ.ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) | ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Π.Χ. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ) | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| (α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ / ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | | | | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ α) Προτεινόμενο έργο για συγχρηματοδότηση β) Παροχή ειδικής κρατικής βοήθειας προς Ακριτικό Δήμο Αθηένου | Υπουργικό Συμβούλιο | | 01/2007 10/2007 | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | | | | |
| ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ / ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | | | | |
| α) Χωροθέτηση σταθμού επεξεργασίας λυμάτων β) Ίδρυση Συμβουλίου Αποχτεύσεων Αθηένου γ) Έκδοση Κανονισμών Συμβουλίου Αποχτεύσεων Αθηένου | Υπ. Εξωτερικών Υπουργικό Συμβούλιο | | 05/2008 11/2003 12/2007 | |


(β) ΜΕΛΕΤΕΣ:

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Μελέτη Σκοπιμότητας | | 02/2003 | 03/2005 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ / ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ Καθορισμός Αποχτευτικών Τελών | | 02/2003 | 06/2005 | |
| ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (καλύπτει τα δίκτυα συλλογής, αγωγή μεταφοράς) (για το νέο χώρο του σταθμού) | Επιτροπή Περιβάλλοντος | 05/2004 11/2008 | 04/2005 03/2009 | |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ) | | | | |
| ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | | 02/2003 | 11/2004 | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ | | 02/2003 | 11/2004 | |
| ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: α) Μελέτη Ελλείμματος Χρηματοδότησης β) Αναθεωρημένη Μελέτη Ελλείμματος Χρηματοδότησης | Ενδιάμεσος Φορέας & Πρωτοβουλία JASPERS Deloitte | 12/2008 | 02/2009 | |
| (γ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: | | | | |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ | Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεων | Βλέπε | Σχόλιο 1 | |
| ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ | | | | |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012




| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|--|
| ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου | 05/2010 | | |
| ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου | 04/2011 | | |
| ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΠΙΤΑΞΗΣ | Υπουργείο Εσωτερικών | 05/2011 | | |
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου | Βλέπε | Σχόλιο 2 | |
| ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | Υπηρεσία Περιβάλλοντος | Βλέπε | Σχόλιο 3 | |
| Ε5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ | | | | |
| <p>Σχόλιο 1: Για την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας απαιτούνται τα κατασκευαστικά σχέδια του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Λόγω του ότι η νομική δέσμευση με Αρ. 8 για τη κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει τη μελέτη και σχεδιασμό του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, η ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων θα γίνει από τον ίδιο εργολάβο μετά την ανάθεση της σύμβασης. Έτσι η αίτηση για Πολεοδομική άδεια μπορεί να υποβληθεί σε 4-5 μήνες μετά την υπογραφή της Νομικής Δέσμευσης του σταθμού.</p> <p>Σχόλιο 2: Όσον αφορά τη διαδικασία ανάληψης της διαχείρισης και λειτουργίας του Έργου από το Φορέα Λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου από το Δικαιούχο, αυτή διέπεται από τους Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 μέχρι 2011, τους οποίους το Συμβούλιο Αποχετεύσεων πρέπει να εφαρμόζει. Έχει υπογραφεί το μνημόνιο συναντίληψης για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων μεταξύ του ΤΑΥ και του Φορέα Λειτουργίας που διευκρινίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών.</p> <p>Σχόλιο 3: Η Άδεια Απόρριψης απαιτείται 6 μήνες πριν τη λειτουργία του Έργου. Η αίτηση για την Άδεια Απόρριψης θα ετοιμαστεί και μετά την υπογραφή της νομικής δέσμευσης με Αρ. 8 για τη μελέτη και κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.</p> | | | | |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012



Ε6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Διενεργηθείσες επαληθεύσεις- Αποτελέσματα για τα έργα των οποίων η υλοποίηση έχει αρχίσει)

Ε7. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωση του θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη ροή λυμάτων στο σταθμό, δηλαδή να γίνουν όλες οι οικιακές ενώσεις από τους ωφελούμενους του Έργου. Για το σκοπό αυτό, έχει γίνει και θα γίνει έγκαιρη ενημέρωση των ωφελουμένων καθώς και η έγκριση των οικιακών τους συνδέσεων από το Φορέα Λειτουργίας, ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της κατασκευής και ολοκλήρωσης του δικτύου συλλογής και του σταθμού οι ωφελούμενοι να μπορούν παράλληλα να κατασκευάσουν και οι ίδιοι τις οικιακές τους αποχετεύσεις εντός των τεμαχίων τους, πράγμα που έχουν πράξει αρκετοί από αυτούς μέχρι στιγμής. Η όλη διαδικασία διέπεται από τους Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 μέχρι 2011, τους οποίους το Συμβούλιο Αποχετεύσεων πρέπει να εφαρμόζει.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012

sgfl

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ


Στ1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τη διαχείριση του έργου θα έχει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και συγκεκριμένα οι ειδικότητες που περιγράφονται στο σημείο Στ2. Επιπλέον το Τμήμα έχει καθορίσει ενδομηματική Καθοδηγητική/Διαχειριστική Επιτροπή Έργου για σκοπούς παρακολούθησης της διαχείρισης/υλοποίησης του. Επισυνάπτονται: α) Οργανόγραμμα του Δικαιούχου για το Έργο και β) Υφιστάμενο Οργανόγραμμα του Δικαιούχου (Συνημμένα 6.1 και 6.2).

Στ2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| | Αριθμός | Συνολικός Αριθμός | Ημ/νία |
| Διευθυντής Έργου | 1 | 1 | Τρίμηνο: 3 Έτος: 2008 |
| Βοηθός Διευθυντής Έργου: Ανώτερος Υγειονομικός Μηχανικός, Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός | 2 | 2 | Τρίμηνο: 3 Έτος: 2008 |
| Υπεύθυνος Έργου: Ανώτερος Υγειονομικός Μηχανικός | 1 | 1 | Τρίμηνο: 3 Έτος: 2008 |
| Μηχανικός Έργου και Συντονιστής Συμβάσεων: Εκτελεστικός Μηχανικός | 1 | 1 | Τρίμηνο: 3 Έτος: 2009 |
| Επιβλέπων Μηχανικός: Παροχή Υπηρεσιών | 0 | 1 | Τρίμηνο: 4 Έτος: 2013 |
| Τεχνικοί/Επιστάτες Εργοταξίου: Τεχνικοί και Επιστάτες | 0 | 3 | Τρίμηνο: 2 Έτος: 2013 |
| Συντονιστές Συμβάσεων: Υγειονομικός Μηχανικός, Εκτελεστικός Μηχανικός | 2 | 1 | Τρίμηνο: 3 Έτος: 2009 |
| Υπεύθυνος Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων: Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός | 1 | 1 | Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008 |
| Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων: Εκτελεστικός Μηχανικός | 1 | 1 | Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008 |
| Επιθεωρητής Λογαριασμών | 1 | 1 | Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008 |
| Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α' | 1 | 0 | Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008 |
| Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 1 | 1 | Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008 |
| Τεχνική Υποστήριξη Υπεύθυνου Έργου: Εκτελεστικός Μηχανικός, Υγειονομικός Μηχανικός | 2 | 3 | Τρίμηνο: 2 Έτος: 2013 |
| Διαχείριση Συγχρηματοδότησης: Πολιτικός Μηχανικός- Παροχή Υπηρεσιών | 1 | 1 | Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 18 | |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



Στ3. ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
(1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 3 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ)

| ΚΡΙΤΗΡΙΟ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ | 2 | 3 |
| ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση) | 3 | 3 |
| ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| | Χ | |
| ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ | | |

ΣΤ4. ΠΕΙΡΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

| | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΆΛΛΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------|--------------|
| α. ΑΡΙΘΜΟΣ | 1 ⁽³⁾ | | | | 1 |
| β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1,3 εκ. Ευρώ | | | | 1,3 εκ. Ευρώ |

ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

| | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΆΛΛΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------|---------------|
| α. ΑΡΙΘΜΟΣ | 3 ⁽¹⁾ | 15 ⁽²⁾ | | | 18 |
| β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 100.000 Ευρώ | 10 εκ. Ευρώ | | | 10,1 εκ. Ευρώ |

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

| | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΆΛΛΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-------------------|---------|------------------------|----------------------------|------|---------------|
| α. ΑΡΙΘΜΟΣ | | 4 ⁽⁴⁾ | | | 4 |
| β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | 45,0 εκ. Ευρώ | | | 45,0 εκ. Ευρώ |

ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

| | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΆΛΛΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-------------------|---------|------------------------|----------------------------|------|---------------|
| α. ΑΡΙΘΜΟΣ | | 3 ⁽⁵⁾ | | | 2 |
| β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | 20,0 εκ. Ευρώ | | | 20,0 εκ. Ευρώ |

ΣΤ5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

(1) Οι 3 μελέτες που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία αφορούσαν α) "Τεχνοοικονομική μελέτη για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού", β) "Μελέτη για την για την επιβολή μέτρου εξοικονόμησης πόσιμου νερού με το σύστημα του τέλους υπερκατανάλωσης (QUOTA), γ) " μελέτη για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις αφαλατώσεις

(2) Τα κατασκευαστικά έργα που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία, το σχεδιασμό, ανακαίνιση και αναβάθμιση σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στο στρατόπεδο Μαλούντας, Αγ.Ιωάννη Μαλούντας και Σταυροβουνίου, το σχεδιασμό και ανακαίνιση του στρατοπέδου Κλήρου και Κόρνου, την ανακαίνιση του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Κυπέρου, την αναβάθμιση των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων Πλατρών και Αγρού, την κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Μαθιάτη, επέκταση της μονάδας αφαλάτωσης Δεκέλειας, προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στο στρατόπεδο Φρενάρους, την ανακατασκευή της δεξαμενής αποθήκευσης νερού δευτεροβάθμιας επεξεργασίας του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, κατασκευή της δεξαμενής "Παφιάννα", κατασκευή του δικτύου συλλογής λυμάτων και του δικτύου ύδρευσης των Αγίων Βαβασιονιάς, ανακαίνιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στη κοινότητα Αγγλισιδών, κατασκευή βιολογικού σταθμού στη Μενόγεια.

(3) Η μία μελέτη που υλοποιήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής αφορά "Μελέτες για την εφαρμογή των άρθρων 9, 11, 13, 14 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων".


(4) Τα 8 κατασκευαστικά έργα που υλοποιούνται σήμερα και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής αφορούν την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος του Συμπλέγματος Αστρομερίτη- Περιστερώνας - Ακακίου, του αποχετευτικού συστήματος του Δήμου Αθηνών, του αποχετευτικού συστήματος Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου-Ορμηδίας, Άχνα- Αυγόρου, Φρέναρος- Αχερίτου, του αποχετευτικού συστήματος του Δήμου Δερύνειας, του αποχετευτικού συστήματος Κακοπετριάς- Γαλάτα.

(5) Τα 3 κατασκευαστικά έργα που υλοποιούνται σήμερα, αφορούν την κατασκευή του δικτύου συλλογής λυμάτων του σχεδίαση και κατασκευή του διυλιστηρίου νερού Κανναβιούς, την κατασκευή του Αρδευτικού Έργου κοιλάδας Σολέας-Φράγμα Σολέας και την λειτουργία και συντήρηση του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Βαθειάς Γωνιάς.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:


ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012



| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|--|--------|--|----------|---|
| ΣΤ6. ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | | | | | ΝΑΙ | | ΟΧΙ | X |
| ΣΤ7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ | | | | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | | | | | | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |
| | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | | | | | | | |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | | | | | | | |
| | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | | FAX | | E-MAIL | | | |
| Εάν ναι, πως εμπλέκεται; Τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στους κανόνες επιλεξιμότητας; | | | | | | | | |
| Κατέχει σχετική εμπειρία; (Παρακαλώ εξηγήστε) | | | | | | | | |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Νοέμβριος 2012

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Z1. ΣΚΟΠΟΣ/ΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ): Εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα για τη δημιουργία αποχετευτικής υποδομής σε κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό (i.π) πέραν των 2.000 ατόμων, μέχρι το έτος 2012.

Z2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σκόπός της πιο πάνω Οδηγίας και συνεπώς του Έργου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, των υπογείων υδάτινων πόρων και της δημόσιας υγείας σε μια ομάδα ωφελουμένων που ανέρχεται το έτος 2015 στις 5152 i.π. Βασικά οφέλη θα είναι η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του Δήμου Αθηένω, η επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού και λάσπης από τους γεωργούς και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στη περιοχή και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Z3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Έχει διεξαχθεί οικονομική μελέτη το 2005 με στόχο την ετοιμασία οικονομικών αναλύσεων, υπολογισμών αποχετευτικών τελών, αξιολόγηση πιθανών τρόπων χρηματοδότησης του Έργου, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και η φοροδοτική ικανότητα των ωφελουμένων. Η οικονομική μελέτη ήταν βασισμένη στα οικονομικά δεδομένα του έργου του έτους 2005 (π.χ. κεφαλαιουχική δαπάνη £4,41 εκ. χωρίς ΦΠΑ, κυβερνητική χορηγία 0% του Έργου κ.α) και τα πορίσματα της μελέτης ήταν τα ακόλουθα:

- α) Μέσος όρος αποχετευτικών τελών ανά νοικοκυριό ανά έτος: £313,23
- β) Τα έσοδα του Έργου για να υπάρξει πλήρης αποπληρωμή των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης θα πρέπει να είναι £2,76/m³ συμπεριλαμβανομένου του τέλους χρήσης £0,255/m³.
- γ) Όσον αφορά τη φοροδοτική ικανότητα των ωφελουμένων εξετάστηκαν 3 εισοδηματικές κατηγορίες κατά μέσο όρο νοικοκυριού των £650/μήνα, £800/μήνα και £1.000/μήνα και τα αποχετευτικά τέλη αντιστοιχούσαν στο 7,4%, 5,5% και 4,4% του εισοδήματος του νοικοκυριού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) οι υπηρεσίες «υδάτων και αποχετεύσεων» δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος του νοικοκυριού. Υπολογίζεται ότι το 2,5% αντιστοιχεί στις υπηρεσίες ύδατος και το 2,5% στις υπηρεσίες αποχετεύσεων. Συνεπώς η φοροδοτική ικανότητα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα λόγω του ότι ξεπερνά το 2.5%.


Να σημειωθεί ότι, τον Ιανουάριο του 2010 έχει γίνει αναθεωρημένη μελέτη ελλείμματος χρηματοδότησης με βάση τη κεφαλαιουχική δαπάνη των €13,2 εκ. και διαφάνηκε ότι ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης ανέρχεται στο 55%. Αναμένεται επίσης ότι με την ολοκλήρωση του σταθμού και το κλείσιμο του έργου θα γίνει νέα αναθεωρημένη μελέτη με βάση τα δεδομένα έτσι όπως θα διαμορφωθούν με βάση το πραγματικό κόστος του Έργου.

Επιπλέον έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Περί Αποχετεύσεων Αθηένω Κανονισμοί του 2007 με τους οποίους εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων τα ετήσια τέλη για τα υποστατικά που εμπίπτουν στις περιοχές της Α' και Β' Φάσης του Συστήματος (€ 0,05 και € 0,02 αντίστοιχα, ανά € της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου), τέλος με βάση την κατανάλωση νερού (€0,43/κυβικό μέτρο) και το τέλος κατανάλωσης ανακυκλωμένου νερού (€0,21/κυβικό μέτρο).

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012



ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Z4. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ, 2007 – 2013: Να γίνει η Ευρώπη και οι περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση.

Z5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ: Ο Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» εξυπηρετεί τον στόχο: Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μέσω της δημιουργίας ή αναβάθμισης βασικών υποδομών.

Z6. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ /ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ: Ο Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» συμβάλλει στον στόχο της «Αειφόρου Ανάπτυξης» και στο πλαίσιο του οποίου το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης ενσωματώνει την πολιτική της χώρας στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, θέτοντας στόχο την ενθάρρυνση για βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχύσει τη προστασία του περιβάλλοντος.

Z7. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ/ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Βασική επιδίωξη είναι η σταδιακή εναρμόνιση με την Οδηγία της Ε.Ε. (91/271/ΕΟΚ) για τα αστικά λύματα και που αφορά την εγκατάσταση κεντρικών αποχτευτικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 ατόμων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποχέτευσης, έως το έτος 2012. Το έργο συμβάλει στην επίτευξη του Άξονα Ανάπτυξης «Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος»

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Z8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΘΕΤΙΚΕΣ

X

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

Τεκμηρίωση: Κατά το στάδιο λειτουργίας του σταθμού, έστω και εάν η σύμβαση του σταθμού προβλέπει επίσης για 20 χρόνια λειτουργία και Συντήρηση από την ίδια εταιρεία, αναμένεται ότι η συντηρήτρια εταιρεία θα εργοδοτεί τοπικό προσωπικό όπως τεχνικούς, μηχανικούς, χημικούς εργαστηρίου. Επίσης ο Φορέας Λειτουργίας (Συμβούλιο Αποχτεύσεων Αθηένου) θα πρέπει να απασχολεί τοπικό προσωπικό όπως μηχανικούς, λογιστές και γραμματειακό προσωπικό.

Z9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΤΙΚΕΣ

X

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

Τεκμηρίωση: Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η απόρριψη ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων.

Z10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

X

Τεκμηρίωση:

Z11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

X

Τεκμηρίωση:

Z12. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Z13. ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ:

(α) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ;

ΝΑΙ

X

ΟΧΙ

(β) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

X

Z14. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ;


ΝΑΙ

X

ΟΧΙ

Εάν ΟΧΙ: ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ;

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Z15. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; | ΝΑΙ | <input checked="" type="checkbox"/> | ΟΧΙ | |
| Z16. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ; | ΝΑΙ | | ΟΧΙ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z17. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ / ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ; | ΝΑΙ | <input checked="" type="checkbox"/> | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ | |
| Z18. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η διαδικασία λήψης απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης του Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πάρθηκε γύρω στο 2006, μετά από συζητήσεις μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Δικαιούχου. Το Έργο επίσης κατατάσσεται μέσα στα έργα για συγχρηματοδότηση με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ.64.810 ημερομηνίας 3/1/2007. | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-------------------------------------|
| Z19. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ; | ΝΑΙ | | ΟΧΙ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (α) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | | | | |
| (β) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | | |
| (γ) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | | | | |
| (δ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Z20. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | |
| (α) Έργα που συγχρηματοδοτούνται/συγχρηματοδοτηθήκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία / Ταμείο Συνοχής | |
| (β) Έργα που συγχρηματοδοτούνται/συγχρηματοδοτηθήκαν από άλλες πηγές | |
| Z21. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Ή ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | |

ΤΜΗΜΑ Η: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

| Η1. ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΜΕΥΣΗΣ | Η2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Στην περίπτωση Δημοσίων Συμβάσεων) | Η3. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ / ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Αποστολή εγγράφων για εξασφάλιση α) Ποιοτικό Έλεγχο /β) Πιστοποιητικού Συμβατότητας) | Η4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Η5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Η6. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Μελέτη Υπολογισμού "Ελλείμματος Χρηματοδότησης" (ΝοΔε 270) | Συνοπτική Αρ. ΥΑΑ 05/2009 | Τρίμηνο:4 Έτος: 2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2009 |
| 2. Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή του δικτύου συλλογής (ΝοΔε 328) | Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 81/2009 | Τρίμηνο:4 Έτος: 2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2009 | Τρίμηνο:1 Έτος:2010 | Τρίμηνο:3 Έτος:2012 |
| 3. Κατασκευή Δικτύων Συλλογής και αγωγού μεταφοράς Λυμάτων Αθηνών (ΝοΔε 269) | Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 15/2009 | Τρίμηνο:2 Έτος: 2009 | Τρίμηνο:2 Έτος:2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2009 | Τρίμηνο:2 Έτος:2013 |
| 4. Απαλλοτρίωση ή/και εκμίσθωση γης | - | - | - | Τρίμηνο:4 Έτος:2012 | Τρίμηνο:2 Έτος:2014 |
| 5. Διαχείριση Λειτουργικών Εξόδων(ΝοΔε 273) | - | - | - | Τρίμηνο:2 Έτος:2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2014 |
| 6. Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την υλοποίηση του Έργου(ΝοΔε 322) | Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 81/2009 | Τρίμηνο:4 Έτος: 2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2009 | Τρίμηνο:2 Έτος:2009 | Τρίμηνο:4 Έτος:2013 |
| 7. Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την επίβλεψη κατασκευής του σταθμού | Ανοικτή | Τρίμηνο:4 Έτος: 2009 | Τρίμηνο:2 Έτος:2013 | Τρίμηνο:3 Έτος:2013 | Τρίμηνο:4 Έτος:2015 |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Νοέμβριος 2012

| | Ανοικτή | Τρίμηνο:4 Έτος: 2011 | Τρίμηνο:4 Έτος:2012 | Τρίμηνο:2 Έτος:2013 | Τρίμηνο:4 Έτος:2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8. Μελέτη και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και των αντλιοστασίων, της Δεξαμενής Αποθήκευσης του Επεξεργασμένου Νερού και του συστήματος Διάθεσης επεξεργασμένου νερού και λάσπης | - | - | - | - | - |
| 9. Έξοδα ηλεκτροδότησης | - | - | - | - | - |
| 10. Μισθοί Προσωπικού ΤΑΥ για την επίβλεψη κατασκευής (ΝοΔε 694) | - | - | - | - | - |
| 11. Αγορά διαφόρων αναλωσίμων και έξοδα σεμιναρίων/συνεδριάσεων και διοργανώσεων (ΝοΔε 988) | - | - | - | - | - |
| 12. Οδοιπορικά για την επίβλεψη κατασκευής(ΝοΔε 271) | - | - | - | - | - |
| 13. Έξοδα Υλοποίησης- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) | - | - | - | - | - |

H7. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος των Νομικών Δεσμεύσεων.

1. Ο χρόνος υπογραφής των νομικών δεσμεύσεων που περιγράφονται στο Η8 βασίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης προσφορών. Στους 6 αυτούς μήνες υπολογίζεται η διαδικασία προσφοροδότησης, αξιολόγησης, γνωστοποίησης ανάθεσης και ο χρόνος υποβολής τυχόν ενστάσεων προς την Αναθεωρητική Αρχή. Σε περίπτωση ενστάσεων, ο χρόνος εξέτασης τους και το πόρισμα της εξέτασης εξαρτάται από την Αναθεωρητική Αρχή. Ο κίνδυνος εναπόκειται στο εάν το πόρισμα είναι η ακύρωση του διαγωνισμού.

2. Καθυστερήσεις δυνατό να προκύψουν λόγω μη εξασφάλισης επαρκών πιστώσεων μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

(Βλέπε: Συνημμένο 3)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:




ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Νοέμβριος 2012

ΤΜΗΜΑ Θ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Θ1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΤΣ)

| ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: | |
| Αγορά Γης Νομική Δέσμευση Αρ. 4 | 400.000,00 |
| Έργα, Ανεγέρσεις, Αναπλάσεις κλπ. (Κατασκευαστικές εργασίες, works) Νομικές Δεσμεύσεις Αρ. 3 (ΝοΔε 269) και 8 | 11.251.158,69 |
| Ανάθεση Εργασιών (πχ Υπηρεσίες Συμβούλων, Μελέτες κλπ) Νομικές Δεσμεύσεις Αρ. 2(ΝοΔε 328), 6 (ΝοΔε 322) και 7 | 343.813,27 |
| Έξοδα Ταξιδίων/ Οδοιπορικά Νομική Δέσμευση Αρ. 12 (ΝοΔε 271) | 15.000,00 |
| Μισθοί Νομική Δέσμευση Αρ. 10 (ΝοΔε 694) | 550.000,00 |
| Άλλες δαπάνες- Έξοδα Ηλεκτροδότησης Έργου Νομική Δέσμευση Αρ. 9 | 100.000,00 |
| Άλλες δαπάνες- Έξοδα Υλοποίησης- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για συναλλαγές που παρέχονται σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής Νομική Δέσμευση Αρ. 13 | 1.100.000,00 |
| Ολικό | 13.795.491,96 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : | |
| Ανάθεση Εργασιών (πχ Υπηρεσίες Συμβούλων, Μελέτες κλπ) Νομική Δέσμευση Αρ. 1 (ΝοΔε 270) | 5.520,00 |
| Αγορά Αναλωσίμων Νομική Δέσμευση Αρ. 11 (ΝοΔε 988) | 20.000,00 |
| Δημοσιότητα Νομική Δέσμευση Αρ. 5 (ΝοΔε 273) | 10.000,00 |
| Ολικό | 35.520,00 |
| α. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΣ | 13.795.491,96 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤ (ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ): | |
| Κατάρτιση / Επιμόρφωση (υπηρεσίες εκπαιδευτών, συμβούλων κλπ) | |
| Επιδόματα εκπαιδευόμενων / καταρτιζόμενων | |
| Δαπάνες διοργάνωσης άλλων εκδηλώσεων | |
| Ενοικιάσεις χώρων | |
| Άλλες Δαπάνες (καθορίστε) | |
| β. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤ | - |
| γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (α+β) | 13.795.491,96 |
| ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | |
| Μη επιλέξιμο ΦΠΑ | |
| Άλλες μη επιλέξιμες δαπάνες (καθορίστε) | |
| δ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | - |

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (γ+δ)

13.795.491,9

Σημειώσεις:

Εάν απαιτείται είναι δυνατό να προστίθενται και άλλες δαπάνες πέραν των προτυπωμένων δαπανών στις πιο πάνω κατηγορίες.
Το επιλέξιμο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στη δαπάνη που φαίνεται για κάθε κατηγορία.

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Θ2. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ | | ΚΑΝΟΝΙΚΟ | | ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ | X | Θ3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ | €1.872.542 |
| ΔΑΝΕΙΑ | Θ4. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ | | Θ5. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | | |
| Θ6. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ; | ΝΑΙ | X | ΟΧΙ | | Θ7. ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | €5.141.268 | |
| Θ8. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | | 55% | | Θ9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | | €7.587.520 | |

| ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ΕΤΟΣ | Θ10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | Θ11. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (πριν τον Συντελεστή) | Θ12. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
| | ΠΟΣΟ (€) | ΠΟΣΟ (€) | ΠΟΣΟ (€) |
| 2009 | 474.641,00 | 474.641,00 | 0,00 |
| 2010 | 2.384.533,0 | 2.384.533,0 | 0,00 |
| 2011 | 2.544.595,00 | 2.544.595,00 | 0,00 |
| 2012 | 259.821 | 259.821 | 0,00 |
| 2013 | 2.603.464 | 2.603.464 | 0,00 |
| 2014 | 5.016.688 | 5.016.688 | 0,00 |
| 2015 | 511.750 | 511.750 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13.795.492 | 13.795.492 | 0,00 |

Σημείωση: Η μελέτη Ελλείμματος Χρηματοδότησης, η οποία έχει ετοιμαστεί στην Αγγλική γλώσσα, επισυνάπτεται
(**Συνημμένο 5.2**) και αναδεικνύει τα ζητούμενα Θ7, Θ8, Θ9 και Θ11.
Θ7=Discounted Net Revenues

507

Θ8= Funding Gap Rate


Θ9= Decision Amount

Ο πίνακας υπολογισμού του θ3 φαίνεται στο **Συνημμένο 5.3**

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Νοέμβριος 2012



Θ13. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | ΕΤΟΣ 2009 | | ΕΤΟΣ 2010 | | ΕΤΟΣ 2011 | | ΕΤΟΣ 2012 | | ΕΤΟΣ 2013 | | ΕΤΟΣ 2014 | | ΕΤΟΣ 2015 | | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1. | Μελέτη Υπολογισμού Έλλειμματος Χρηματοδότησης" (ΝοΔε 270) | | | 5.520 | | | | | | | | | | | | 5.520 |
| 2. | Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την επίβλεψη κατασκευής για 2,5 έτη (ΝοΔε 328) | | | 16.142 | 27.554 | 26.772 | 26.813 | 23.946 | 3.993 | | | | | | | 125.221 |
| 3. | Κατασκευή Δικτύων Συλλογής και αγωγού μεταφοράς Λυμάτων Αθηνών (ΝοΔε 269) | | 470.350 | 2.122.656 | 1.201.256 | 1.116.954 | 130.937 | | | 309.007 | | | | | | 5.351.159 |
| 4. | Έξοδα Ηλεκτροδότησης | | | | | | | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 100.000 |
| 5. | Απαλλοτρίωση ή/και εκμίσθωση γης | | | | | | | | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | | | | 400.000 |
| 6. | Διαχείριση Λειτουργικών Εξόδων (ΝοΔε 273) | | 4.291 | | | | | | 4.559 | 300 | 300 | 300 | 250 | | | 10.000 |
| 7. | Αγορά Υπηρεσιών 1 Πολιτικού Μηχανικού για την υλοποίηση κατασκευής για 2,5 έτη (ΝοΔε 322) | | | 9.954 | 21.380 | 21.733 | 21.498 | 20.089 | 17.735 | 16.800 | 9.484 | | | | | 138.673 |

| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----|--|
| Θ14. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ (€) | 13.795.492 | | |
| Θ15. ΣΤΑΛΗΚΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ; | ΝΑΙ | <input checked="" type="checkbox"/> | ΟΧΙ | |
| Θ16. ΑΛΛΗ | ΠΟΣΟ (€) | | | |
| Θ17. ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΝΑΙ | <input checked="" type="checkbox"/> | ΟΧΙ | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----|--|-----|---------------------------------------|
| Θ18. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | | | | |
| Θ19. ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ | ΝΑΙ | | ΟΧΙ | <input checked="" type="checkbox"/> * |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|--|
| Θ20. ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ή ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ | ΝΑΙ | <input checked="" type="checkbox"/> | ΟΧΙ | |
| Εάν Ναι συμπληρώστε: | | | | |
| Θ21. ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 08.06.371.761, T4-1206090201 | | | |
| Θ22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | | | | |
| Θ23. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | | | | |

* Έχει εγκριθεί ο κυρωτικός νόμος που αφορά την εγγύηση της χρηματοδότησης του Συμβουλίου Αποχτετεύσεων Αθηένου (**βλέπε Συνημμένο 10**), το Συμβούλιο έχει εξασφαλίσει το δάνειο του για τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς του Δήμου Αθηένου από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και έχει κατατέθηκε στο ΤΑΥ το ποσό των €800.000 ως μέρος της συνεισφοράς του Σ.Α.Α για την κατασκευή του Αποχτετευτικού Συστήματος την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: