

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Ημερ. 02/03/2012

Τίτλος Έργου	Προϋπολογισμός €	Κατάσταση Έργου	Λεπτομέρειες	Απαιτούμενες Ενέργειες/Εκκρεμότητες			
				Ενέργεια	Χρονοδιάγραμμα	Αρμόδιος Φορέας	
Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλεγματος Σολέας	22.002.800	Έχει Υποβληθεί Αναθεωρημένο ΤΔΕ, το οποίο εγκρίθηκε από τον Ενδιάμεσο Φορέα και εκδόθηκε Νέα Απόφαση ένταξης έργου	Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων και τους αγωγούς μεταφοράς, σε 6 Κοινοτήτες της περιοχής Σολέας καθώς επίσης και του Κοινού Σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο μεταλλείο της Σκουριώπισσας. Περιλαμβάνει επίσης και τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων προς το Σταθμό, τα αντλιοστάσια, τη δεξαμενή αποθήκευσης του ανακυκλωμένου νερού και το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα διάθεσης της επεξεργασμένης λάσπης. Χρονική διάρκεια: 09/2011-12/2015	1	Υποβολή ΤΔΕ 1 ^η Έκδοση	Απρίλιος 2010	ΤΑΥ
				2	Υποβολή Αναθεωρημένου ΤΔΕ	Σεπτέμβριος 2011	ΤΑΥ
				3	Αξιολόγηση ΤΔΕ 1 ^η Έκδοση	Ιούλιος 2010	Τμήμα Ελέγχου
					Αξιολόγηση ΤΔΕ 2 ^η Έκδοση	Σεπτέμβριος 2011	Τμήμα Ελέγχου
				4	Έκδοση Απόφασης ένταξης έργου	26 Ιουλίου 2010	ΤΑΥ
					Έκδοση Νέας Απόφασης ένταξης έργου	16 Σεπτεμβρίου 2011	Τμήμα Ελέγχου
				5	Ετοιμασία Περιβαλλοντικών Μελετών	Σεπτέμβριος 2004	ΤΑΥ
				6	Ετοιμασία τεχνοοικονομικών Μελετών	ΝΑΙ	
				7	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων	Οκτώβρης 2004	ΤΑΥ
				8	Ετοιμασία Εγγράφων προσφορών	ΝΑΙ	ΤΑΥ
				9	Ποιοτικός Έλεγχος Εγγράφων Προσφορών	Δίκτυο Συλλογής Λυμάτων 21 Οκτωβρίου 2009	Τμήμα Ελέγχου
				10	Έλεγχος εγγράφων προσφορών/ Έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας με τη νομοθεσία προκήρυξης των εγγράφων Διαγωνισμού και Ανάθεσης της Σύμβασης	1) Μελέτη Υπολογισμού ελλείμματος Χρηματοδότησης 10/11/2009 (Π. Προκήρυξης) 8/12/2009 (Π. Ανάθεσης) 2)Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Κακοπετριά και Γαλάτα (Π. Προκήρυξης) 23/12/2010 4/05/2011 (Π. Ανάθεσης) 3)Παροχή Υπηρεσιών Δύο (2) Μηχανικών για την εκτέλεση του Έργου 09/03/2011 (Π. Προκήρυξης) 09/06/2011 (Π. Ανάθεσης)	Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Γενικού Λογιστηρίου
				11	Εξασφάλιση πιστοποιητικού για τη συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στο περιβάλλον (όπου απαιτείται)	13/02/2009	Τμήμα Περιβάλλοντος
12	Εξασφάλιση πιστοποιητικού για τη συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν την ισότητα των φύλων (όπου απαιτείται)	Δ/Ε	Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης				
13	Εξασφάλιση πιστοποιητικού για τη	Δ/Ε	Υπουργείο Εργασίας και				

				συμβατότητα με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στη μη Διάκριση (όπου απαιτείται)		Κοινωνικών Ασφαλίσεων
				14 Αξιολόγηση προσφορών – Υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην Κακοπετριά και Γαλάτα	TAY
				15 Έλεγχος της διαδικασίας αξιολόγησης Προσφορών και ανάθεσης του Έργου	1)Κατασκευή Δικτύου Συλλογής λυμάτων Μάιο 2011	Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου
				16 Υπογραφή Συμβολαίων	Κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων – Ιούλιος 2011	TAY
				17 Έναρξη εργασιών	Κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων – Σεπτέμβριος 2011	TAY
				18 Προσωρινή παραλαβή Έργου	Κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων Κακοπετριάς Γαλάτας Αύγουστος 2014	